



Kanton Basel-Stadt

# Begleitgruppe Clarastrasse

**Treffen vom 14. Januar 2025**



## Begrüßung durch Daniel Hofer

Co-Leiter Kommunikation, Bau- und Verkehrsdepartement

## **Vorgesehener Ablauf**

### **Aktuelle Infos**

Annarita Vintan-Koger, Gesamtprojektleiterin (GPL) TBA

### **Leitungserneuerungen IWB und Baumassnahmen TBA**

Reto Hügi, Projektleiter Gruner AG

### **Bauarbeiten im Riehenring und BVB Gleisbau Claraplatz**

Matthias Pietrass, Projektleiter BVB

### **Ausblick und Infocontainer**

Annarita Vintan-Koger, GPL TBA

### **Fragen und Antworten**

Alle

## Aktuelle Infos

- Der Gleisbau im Riehenring wurde Ende 2024 abgeschlossen. Von Januar 2025 bis zur Fasnacht 2025 werden die Haltestellen im Riehenring behindertengerecht umgebaut und die Strassenbeläge instandgesetzt. Dabei bleibt der Einbahnverkehr in Richtung Riehenstrasse bestehen.
- Durch das BAV (Bundesamt für Verkehr) wurde die Bewilligung / Verfügung für den Gleisbau, den Umbau der behindertengerechten Haltestellen zwischen Claraplatz und Clarastrasse 48 sowie für die Erstellung der Trottoirüberfahrten und den Einbau der Plattenbeläge in den Trottoirs der Clarastrasse erteilt. Es gilt noch die Einsprachefrist abzuwarten.
- Der Gleisbau (3. Etappe) und der behindertengerechte Umbau der Haltestellen «Claraplatz» soll zwischen Claraplatz und Clarastrasse 15 nach der Fasnacht bis zum ESC durchgeführt werden.
- Der Gleisbau (4. Etappe) und der behindertengerechte Umbau der Haltestellen «Clarastrasse» soll zwischen Clarastrasse 15 und Clarastrasse 48 nach der Fussball Frauen EM bis Ende September 2025 durchgeführt werden.
- Im 2025 finden während der Fasnacht, dem ESC, der Art Basel und der Frauen Fussball EM keine Bauarbeiten in der Clarastrasse und am Claraplatz statt.
- Die Haltestelle «Messeplatz» wird ebenfalls behindertengerecht umgebaut sowie Gleise erneuert (Gleisbau 5. Etappe). Hierzu wurde ein Baugesuch (vereinfachtes PGV) beim BAV nachgereicht.

# Leitungserneuerungen IWB

## Fernwärme

- Abgeschlossen

## Wasser

- Nach der Fasnacht 2025 erfolgen Grabarbeiten für den neuen Wasser-Hausanschluss der Liegenschaft Nr. 2 (Claraplatz)

## Elektrizität

- Bis zur Fasnacht 2025 erfolgen Grabarbeiten bei 3 E-Trassen im Bereich Claraplatz und bei 2 E-Trassen in der Clarastrasse jeweils im Trottoir bis ans Gleis.
- Nach der Fasnacht 2025 sind Grabarbeiten an Elektroleitungen vor den Liegenschaften Clarastrasse 30 und 56 im Trottoir vorgesehen.
- Nach der Fasnacht 2025 werden Grabarbeiten für neue HA-Elektro der Liegenschaft Nr. 1 + 2 + 3 (Claraplatz) erstellt.
- Sämtliche Kabelarbeiten durch IWB erfolgen nach der Fasnacht 2025.

# Baumassnahmen TBA

## Kanalisation

- Bis zur Fasnacht 2025 wird im Bereich der Haltestelle Claraplatz ein neuer grosser Kanalisationsschacht erstellt.

## Umbau Haltestellen

- In Zukunft sollen Menschen mit Beeinträchtigungen selbständig und problemlos ins Tram und in den Bus einsteigen können. Deshalb ist gemäss Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) geplant, die Haltestellen am Claraplatz, in der Clarastrasse, im Riehenring sowie bei der Messe mit einer höheren Haltekante zu versehen. Diese ermöglicht einen niveaugleichen Einstieg ins Tram und in den Bus.



## **Bauarbeiten im Riehenring - Nachtarbeiten**

- Im Februar 2025 werden in einigen Nächten Fahrleitungsarbeiten stattfinden.
- Sobald weitere Termine für Nachtarbeiten bewilligt sind, werden wir Sie frühzeitig informieren.

## **BVB Gleisbau - Claraplatz**

- Im Bereich Claraplatz wird die Fahrleitung entsprechend angepasst.
- Im Bereich Claraplatz werden für den Gleichrichter (Stromzufuhr Tram) 2 neue Schächte erstellt.

# Ausblick

- Nach der Frauen Fussball EM im August 2025 wird noch die Busbetonplatte an der behindertengerecht umgebauten Bushaltestelle am Claraplatz erstellt.
- Ab September 2025 ist in Etappen der Einbau der Plattenbeläge mit Alpnacher Quarzsandsteinen in der Clarastrasse zwischen Claragraben und Riehenring vorgesehen sowie die Erstellung der neuen Rabatten und Trottoirüberfahrten vorgesehen.
- Die Haltestelle «Messeplatz» wird im Spätsommer 2025 behindertengerecht umgebaut. Zudem müssen die Gleise auf dem Messeplatz durch das BVB Bauteam erneuert werden.
- **Detaillierte Informationen zu den Bauarbeiten im 2025 werden frühestens Mitte Februar 2025 kommuniziert.**

# Infocontainer

- Bei Bedarf kann nach Absprache mit dem Bauleitungsteam ein Termin vereinbart werden:

## **Oberbauleitung:**

Reto Hügi, Gruner AG, Tel. 061 406 13 31

E-Mail: [reto.huegi@gruner.ch](mailto:reto.huegi@gruner.ch)

## **Örtliche Bauleitung:**

Martin Becker, gsi, Tel. 061 279 95 79

E-Mail: [mbecker@gsi-ag.ch](mailto:mbecker@gsi-ag.ch)

# Bei konkreten Anliegen und Fragen

## **Gesamtprojektleiterin Tiefbauamt Basel-Stadt**

Annarita Vintan-Koger

Tel. 061 267 93 34

E-Mail: [annarita.vintan@bs.ch](mailto:annarita.vintan@bs.ch)

## **Stv. Gesamtprojektleiter Tiefbauamt Basel-Stadt**

Murat Akkaya

Tel. 061 267 93 14

E-Mail: [murat.akkaya@bs.ch](mailto:murat.akkaya@bs.ch)

**Haben Sie Fragen ?**