



Waldemar Fuhl
Dufourstrasse 40/50
CH-4001 Basel

Telefon +41 (0)61 267 93 05
E-Mail waldemar.fuhl@bs.ch
Internet www.tiefbauamt.bs.ch/klybeckstrasse

An die
Anwohnerinnen und Anwohner
der Klybeckstrasse und der angrenzenden Strassen

Basel, 18.12.2023

Erneuerung Klybeckstrasse: Aktueller Stand und Ausblick 2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten in der Klybeckstrasse kommen gut voran. Mitte Dezember wurde die erste Bauetappe zwischen Haltingerstrasse und Oetlingerstrasse bis auf die oberste Belagsschicht fertiggestellt. Die Haltestelle Feldbergstrasse Richtung Kleinhüningen wurde am 16. Dezember an alter Lage in Betrieb genommen. Aufgrund von Bauablaufoptimierungen wird der Umbau der gegenüberliegenden Haltestelle ins Frühjahr 2024 geschoben. Die neun kranken Bäume im Baustellenperimeter wurden gefällt und werden nach Projektabschluss durch neue Bäume ersetzt.

Parallel zu den Arbeiten der ersten Etappe wurde im September dieses Jahres mit der zweiten Bauetappe im Abschnitt Oetlingerstrasse bis Bläsiring begonnen. Diese wird bis Ende Januar 2024 fertiggestellt.

Vom 15. Dezember 2023 voraussichtlich bis zum 15. Januar 2024 befindet sich die Baustelle in der Winterpause. Ggf. werden die Arbeiten schon in der Woche ab dem 08.01.2024 wiederaufgenommen.

Ausblick 2024

Die Bauarbeiten werden im Sommer 2024 abgeschlossen. Neben den Werkleitungs- und Strassenarbeiten werden im Projektperimeter alle Tramhaltestellen für stufenloses Ein-/Aussteigen umgebaut. Gerne geben wir Ihnen hiermit einen kurzen Überblick über die Bauetappen ab Januar 2024. Den Perimeter der einzelnen Etappen können sie dem beiliegenden Übersichtsplan entnehmen.

Etappe 1

- Tramhaltestelle Feldbergstrasse Rt. Claraplatz, Umbau für stufenloses Ein-/Aussteigen: April bis Juni 2024

Etappe 2

- Oetlingerstrasse bis Bläsiring (Seite gerade Hausnummern): bis Ende Januar 2024

Etappe 3

- Oetlingerstrasse bis Bläsiring (Seite ungerade Hausnummern): Januar bis Mai 2024
- Bläsiring bis Amerbachstrasse (Seite gerade Hausnummern): Mai – Juni 2024

Etappe 4

- Bläsiring bis Dreirosen (Seite ungerade Hausnummern): März bis Juli 2024

Die Bauarbeiten haben weiterhin folgende Auswirkungen:



Ihr Haus bleibt zu Fuss jederzeit erreichbar. Fussgängerinnen und Fussgänger können die Baustelle passieren, müssen aber mit kleineren Behinderungen rechnen.



Keine Sperrung / Umleitungen für den Verkehr in der Klybeckstrasse. Es wird jedoch Behinderungen und temporäre Sperrungen der Ein- und Ausfahrten in/aus den Nebenstrassen geben. Die Zufahrt zu Einstellhallen oder privaten Parkplätzen ist weiterhin möglich.



Die Arbeiten sowie die Lagerung von Baumaterial und Maschinen benötigen Platz. Deshalb müssen wir vorübergehend Parkplätze aufheben. Velo-/Motoabstellflächen werden während der Aufhebung in unmittelbarer Nähe provisorisch zur Verfügung gestellt.



Die Haltestellen Feldbergstrasse und Bläsiring der Tramlinie 8 werden temporär verlegt: Feldbergstrasse Richtung Claraplatz vor die Liegenschaften Nr. 59-61; Bläsiring Richtung Kleinhüningen an die neue Lage vor den Liegenschaft Nr. 140 (beim Coop); Bläsiring Richtung Claraplatz vor die Liegenschaft Nr. 83.

Kehrriechtsäcke und Altpapier können Sie wie gewohnt vor die Türe stellen.

Für Fragen und Anliegen zu den Bauarbeiten steht Ihnen die örtliche Bauleitung, Martin Becker, gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG, gerne zur Verfügung: Tel. 061 279 95 77. Melden Sie ihm bitte frühzeitig, wenn Sie besondere Transporte (Öllieferungen, Umzug etc.) planen oder erwarten.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für die Unannehmlichkeiten während der Erneuerung der Basler Infrastruktur und wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Freundliche Grüsse

Waldemar Fuhl
Projektleiter



Weitere Informationen zum Projekt Klybeckstrasse finden Sie auf der Webseite des Tiefbauamts: www.tiefbauamt.bs.ch/klybeckstrasse



