



Markus Werder
Dufourstrasse 40/50
CH-4001 Basel

Telefon +41 (0)61 267 93 43
E-Mail markus.werder@bs.ch
Internet www.tiefbauamt.bs.ch/st.alban-vorstadt

An die
Anwohnerinnen und Anwohner sowie
Gewerbetreibenden in der St.Alban-Vor-
stadt

Basel, 16. August 2024

Erneuerung der St.Alban-Vorstadt: Einladung zur Informationsveranstaltung vor Ort und Zwischenbericht über den Baufortschritt

Sehr geehrte Damen und Herren

Nach langen und intensiven Bauarbeiten stehen die Bauphasen 2 und 3 kurz vor dem Abschluss. Bis Oktober 2024 werden die Abschnitte St. Alban-Vorstadt West und der Mühlenberg fertiggestellt. Wir bedanken uns für Ihre grosse Geduld und das entgegengebrachte Verständnis während der bisherigen Bauzeit. Uns ist bewusst, dass die Bauarbeiten mit Einschränkungen und Unannehmlichkeiten verbunden sind.

Wir freuen uns aber, Ihnen mitteilen zu können, dass wir sehr gut im Zeitplan sind. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, Sie über den aktuellen Projektfortschritt und die geplanten nächsten Schritte zu informieren. Wir laden Sie deshalb herzlich zu einer Informationsveranstaltung vor Ort ein:

Informationsveranstaltung am Dienstag, 3. September 2024. Treffpunkt im Innenhof bei der CMS (Christoph Merian Stiftung) und dem Vorstadtheater Basel, St.Alban-Vorstadt Nr. 12.

Zwischen 16.30 Uhr und 19.00 werden die verantwortlichen von TBA und die IWB vor Ort sein und Ihnen für Fragen und Auskünfte gerne zur Verfügung stehen. Um 16.30 und 17.30 Uhr wird es jeweils eine Begrüssung und einen kurzen Informationsaustausch geben. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, mit den verantwortlichen Fachpersonen die Baustelle zu besichtigen und bei einem kleinen Apéro persönliche Anliegen zu besprechen.

Hier ein kurzer Überblick über den Baufortschritt und die aktuelle Bauphasenplanung:

Bauphase 1 (Mai 2022 bis Juni 2023)

Abgeschlossen

Bauphase 2 (Januar 2023 bis September 2024): Strassen- und Werkleitungsbau (West)

Im westlichen Bereich der St. Alban-Vorstadt sind die Werkleitungsarbeiten abgeschlossen. Die Wackensteinpflasterung ist nordseitig abgeschlossen und südseitig Ende August. Die Strassenbauarbeiten erfolgen im September.

Bauphase 3 (März 2024 bis Oktober 2024): Strassen- und Werkleitungsbau (Mühlenberg)

Die neue Fernwärmeleitung ist verlegt. Im Trottoir muss noch ein neues Kabeltrasse erstellt werden und die letzten Hausanschlüsse werden noch angeschlossen. Der Belagseinbau ist im Oktober 2024 geplant.

Bauphase 4: (September bis März 2025) Baumrabatte und Wackensteinpflasterung (Mitte)

Abschlussarbeiten Umgestaltungsprojekt

Das 'Kernstück' rund um den Schöneckbrunnen (Mitte) schliesst das Umgestaltungsprojekt ab. Mit diesen Abschlussarbeiten können wir ab September / Oktober beginnen.

Mit Fragen und Anliegen zu den Bauarbeiten steht Ihnen die örtliche Bauleitung, Ivo Dändliker, gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG, gerne zur Verfügung: Tel. 061 279 95 72. Bitte melden Sie ihm frühzeitig, wenn Sie besondere Transporte (Öllieferungen, Umzug etc.) planen oder erwarten.

Freundliche Grüsse



Markus Werder
Projektleiter

Plan der Bauphasen:

Bauphase 1 (Ost): Mai 2022 - Juni 2023 (abgeschlossen)

Bauphase 2 (West): Januar 2023 - September 2024

Bauphase 3 (Mühlenberg): Januar 2024 - Oktober 2024

Bauphase 4 (Mitte): September 2024 - März 2025



Weitere Informationen zur Realisierung und zur Notwendigkeit der Strassenbau-
stellen im Kanton Basel-Stadt finden Sie auf der Webseite des Tiefbauamts:
www.tiefbauamt.bs.ch/faq