



Baustelleninfo des Tiefbauamts, 18. Dezember 2025

Erneuerung Bäumleingasse

Werkleitungssanierung und Oberflächenumgestaltung

Sehr geehrte Damen und Herren

Es ist uns bewusst, dass die intensiven Bauarbeiten in den letzten Monaten für Sie nicht einfach waren. Es freut uns aber, Ihnen mitzuteilen, dass wir dadurch deutlich schneller vorangekommen sind als im ursprünglichen Bauprogramm vorgesehen. Die Arbeiten im Untergrund werden wir voraussichtlich anstatt im Sommer bereits bis zur Fasnacht 2026 abgeschlossen haben.

Aktueller Baufortschritt

Die Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen sind weit fortgeschritten. Die Ertüchtigung der Gasleitung und die Erneuerung der Wasserleitungen sind beinahe abgeschlossen und der Werkleitungsgraben im nördlichen Trottoir konnte bereits zu einem guten Teil verfüllt werden. Auch die Arbeiten zur Erneuerung der Stromleitungen sind gut vorangekommen.

Vom 19. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 werden die Bauarbeiten ruhen.

Anstehende Arbeiten

Ab dem 5. Januar 2026 werden die IWB-Montagearbeiten an den Stromleitungen durchgeführt. Bis zur Fasnacht 2026 werden sämtliche Werkleitungsgräben wieder verfüllt und ein provisorischer Belag eingebaut.

Nach der Fasnacht bis voraussichtlich Ende April 2026 erfolgt die Ertüchtigung der Kanalisation und der Hausanschlüsse durch den Einzug eines Kunststoffschlauches. Für diese so genannte Inlinersanierung ist kein offener Graben nötig und die Arbeiten sind so auch weniger belastend. Während der Sanierung der Kanalisation wird durch unsere Bauunternehmung gleichzeitig die Polleranlage in der Rittergasse erstellt.

Änderungen im Bauablauf sind zum Beispiel wetterbedingt möglich. Wir werden Sie nach Bedarf über den aktuellen Stand und die weiteren Arbeiten informieren.

Geht an die

Anwohnenden und Gewerbetreibenden im Projektperimeter und in unmittelbarer Umgebung

Fragen zu den Bauarbeiten vor Ort?

Marcel Rodewald
Örtliche Bauleitung
Aegerter & Bosshardt AG

Tel. +41 61 365 25 36
m.rodewald@aebo.ch

Transporte und Anlieferungen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Bauleitung auf, falls Sie besondere Anlieferungen oder Transporte planen oder erwarten.

Weitere Informationen
www.bs.ch/baumleingasse



**Wir bauen
für Basels
Zukunft.**





Auswirkungen der Bauarbeiten



Die Bäumleingasse bleibt zwischen der Rittergasse und dem Luftgässlein für den Veloverkehr offen.



Die Zufahrt für Anlieferung und Anstösser bleibt mit den bestehenden Zufahrtsbeschränkungen offen. Es muss aber mit Behinderungen durch die Bauarbeiten gerechnet werden.



Ihr Haus bleibt zu Fuss jederzeit erreichbar. Fussgängerinnen und Fussgänger können die Baustelle passieren, müssen aber mit Behinderungen rechnen.

Ausblick

Voraussichtlich ab Ende April 2026 erfolgen in der Bäumleingasse die Bauarbeiten zur Strassenentwässerung sowie die Umgestaltung der Oberfläche mit einer Pflasterung aus Wackensteinen und einem mittigen Asphaltband. Über diese Arbeiten und den damit verbundenen Zeitplan werden wir sie vorgängig im Detail informieren.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Andreas Sutter
Gesamtprojektleiter Tiefbauamt
Tel. +41 61 267 38 32
andreas.sutter@bs.ch