

PRÜFPROTOKOLL IWB 4 FERNWÄRME				
Bauetappe:	von: _____ bis: _____	Bauleitung: _____	Unternehmer: _____	
Etappen-Nr.:	_____	Bauführung: _____	Projektleiter IWB: _____	
Grabenaushub & Sicherungen			<i>Bemerkungen/ Hinweise</i>	
Grabendimensionen gemäss AWW/Projektplan/Längenprofil	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Tiefe, Breite, Leitungsabstände; Gefälle	
Koordination Eigentümer vor Arbeiten auf Privatparzelle	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Tiefe, Breite, Leitungsabstände, Gefälle	
Dehnzohnen und Schachtaushub gemäss Projektplan	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Tiefe, Breite, Leitungsabstände, Gefälle	
Leitungsabstände zu Fremdleitungen eingehalten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	gemäss AWW/ Norm	
Spriessung und Hinterfüllung erstellt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Grabenzugänge und Fluchtwege gegeben	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Rohrlagerung und Handhabe gemäss Angaben Hersteller	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Werkleitungsgraben Fernwärme			<i>Bemerkungen/ Hinweise</i>	
Abnahme Werkleitungsgraben vor Montage	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Bauablauf und Vorspannkonzert koordiniert	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Entfernen Unrat, spitze Steine, etc. vor Einsanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Rohrumhüllung abgenommen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Bei KMR Sand 0/4	
Schalung, Bewehrung und Fixpunkte/Gleitlager abgenommen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Bei Heisswasserkanal	
Kommunikationsleitung und Schächte für Lecküberwachung erstellt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Gemäss Projektplan & Vorgaben IWB	
Bauwerke Fernwärme			<i>Bemerkungen/ Hinweise</i>	
Abdeckungen und Deckel überprüft	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Bewilligungen für Anpassungen an Fernwärmebauwerken vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Schalungs- und Bewehrungsabnahme bei neuen Schächten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Gemäss Vorgaben Betonprüfung	
Abschlussarbeiten			<i>Bemerkungen/ Hinweise</i>	
Einmessen aller Werkleitungen organisiert	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	GVA Leitungskataster, ggf. Ing. Vermessung	
Auffüllen Werkleitungsgraben gemäss AWW	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	bis UK Strassenkoffer nur Rundkornmaterial	
Indstandstellung Privatparzellen organisiert	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Fachtechnische Abnahme organisiert	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Bemerkungen: _____				
Ort, Datum: _____		Für die Bauleitung: _____		