

PRÜFPROTOKOLL IWB 2 STROM				
Baustufe:	von: _____ bis: _____	Bauleitung: _____	Unternehmer: _____	
Etappen-Nr.:	_____	Bauführung: _____	Projektleiter IWB: _____	
<b>Grabenaushub &amp; Sicherungen</b>			<i>Bemerkungen/ Hinweise</i>	
Verfügungserlaubnis HS Kabel vorhanden, vor auspacken d. Kabel	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	HS=Hochspan HS=Hochspannung ab 12kV (IWB)	
Grabendimensionen gemäss AWW/Projektplan	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Tiefe, Breite, L Tiefe, Breite, Leitungsabstände	
Kabel & Muffen Aufhängung gemäss AWW	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Muffen allseitig Muffen allseitig, Kabel ca. alle 2m mit Unterlage	
HS vor Wiedereinschalten durch mechanische Einflüsse geschützt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	z. Bsp. mit Sch. z. Bsp. mit Schlitzrohr, Latte, etc.	
Spriessung und Hinterfüllung erstellt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Grabenzugänge und Fluchtwege gegeben	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
<b>Vorbereitung Montagen</b>			<i>Bemerkungen/ Hinweise</i>	
Benötigtes Material via PL IWB bestellt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Kabelschutzrohre, Panzer, etc. müssen vorgängig bei IWB bestellt werden	
HA Umhängungen vorbereitet, Stationseinführungen geöffnet	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	gemäss Projektplan und Vorgabe Montageleitung E	
Spitzarbeiten mit Trassebau IWB koordiniert	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Im Bereich von HS Kabel Spitzarbeiten nur durch IWB	
Begehung Kabelzug mit NSBK	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Abnahme Werkleitungsgraben vor Montage elektrisch	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Erdungsarbeiten mit NSBT koordiniert	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Verlegung Erdband durch TB, Verbindungen und Anschlüsse durch IWB	
Abnahme Werkleitungsgraben vor Montage öffentliche Beleuchtung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Altkabelentsorgung separiert mittels IWB Mulden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Kabelschnitte nurch durch IWB Personal	
<b>Bauwerke Strom</b>				
Einstiegserlaubnis vom Anlagenverantwortlichen eingeholt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Richtlinien und Vorgaben zum Einstieg beachtet	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Abdeckungen und Deckel kontrolliert	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
<b>Abschlussarbeiten</b>			<i>Bemerkungen/ Hinweise</i>	
Einmessen aller Werkleitungen organisiert	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Abnahme Panzer und Muffenabdeckungen durch SABA	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Vor Auffüllung zwingend durch SABA abzunehmen	
Grabenauffüllung nur mit Rundkornmaterial	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____		
Bemerkungen:				
Ort, Datum:		Für die Bauleitung:		