

**PRÜFPROTOKOLL IWB 3 GAS UND WASSER**

Bauletappe:	von: _____ bis: _____	Bauleitung: _____	Unternehmer: _____
Etappen-Nr.:	_____	Bauführung: _____	Projektleiter IWB: _____

**Grabenaushub & Sicherungen**
*Bemerkungen/ Hinweise*

Erstellung Kassierungsöffnungen und Vorbereitung Provisorium	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Gemäss Projektplan, Angaben IWB
Betonriegel gemäss Projektplan, Angabe IWB	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Gemäss Projektplan, Angaben IWB
Provisorien geschützt (Frost/Hitze), Stetslauf bei Wasser	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Gemäss Montageleitung G/W
Ausserbetriebnahmemeldung Gas/Wasser vor Aushub	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	
Grabendimensionen gemäss AWV/Projektplan	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Tiefe, Breite, Leitungsabstände
Spriessung und Hinterfüllung erstellt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	
Grabenzugänge und Fluchtwege gegeben	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	
Rohrlagerung und Handhabe gemäss Angaben Hersteller	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	

**Montage Gas und Wasser**
*Bemerkungen/ Hinweise*

Grabensohle gemäss AWV erstellt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	i.d.R. Kiesmischung 0/16
Ort & Höhe Hydranten/ Schieber geprüft	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	i.d.R. 15cm unterhalb neuem Terrain
Hausanschlüsse bohren/pressen/Graben koordiniert	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	
Montagetermine koordiniert	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	
Materialanlieferungen koordiniert (Rohre, Blasensets Gas, Formteile)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		Disponent an Polier Tiefbau verweisen
Graben bei Druckproben ohne Arbeiter	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Gefahr durch Bersten von Rohrleitungen
Abnahme Werkleitungsgraben vor Montage Gas und Wasser	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	
Andecken G/W Leitung vor Druckprobe	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Muffen, Endkappen und Hausanschlüsse frei lassen
Rohrumhüllung abgenommen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Gas ND/Wasser Kies 0/16, Gas HD Sand 0/4

**Abschlussarbeiten**
*Bemerkungen/ Hinweise*

Einmessen aller Werkleitungen organisiert	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	
Auffüllen Werkleitungsgraben gemäss AWV	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	nur Rundkornmaterial bis UK Strassenkoffer
Verfüllen von Altleitungen welche >DN200, falls nicht rückbaubar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	gemäss AWV IWB, einmessen und Abschnitte dokumentieren
Fachtechnische Abnahme organisiert	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Ort, Datum: \_\_\_\_\_ Für die Bauleitung: \_\_\_\_\_