

## PRÜFPROTOKOLL BVB 5 Gleisbau

Strassenobjekt: \_\_\_\_\_ Bauleitung: \_\_\_\_\_  
 Bauetappe: von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_ Unternehmer: \_\_\_\_\_  
 Etappen-Nr.: \_\_\_\_\_ Bauführung: \_\_\_\_\_ Projektleiter BVB: \_\_\_\_\_

### Gleis

Kontrolle Montage Anker und Klemmung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum / Bemerkung	_____
Messen Drehmoment Befestigung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum / Messung	_____

### Geometrie

Messen Spurweite mit Spurlehre	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum / Messung	_____
Messen absolute Lage und Höhe (Trassierung)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum / Messung	_____
Vermessung Richtung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum / Bemerkung	_____
Vermessung Längshöhe	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum / Bemerkung	_____
Vermessung Verwindung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum / Bemerkung	_____

### Streustromschutz

Kontrolle des Einbaus der Kammerfüllelemente	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum / Bemerkung	_____
Kontrolle der Ummantelung der Spurstangen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum / Bemerkung	_____

### Erschütterungsschutz

Kontrolle des Einbaus Sylomermatten im Trasse	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum / Bemerkung	_____
Kontrolle des Einbaus Sylomermatten bei Schächten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum / Bemerkung	_____

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Ort, Datum: \_\_\_\_\_ Für die Bauleitung: \_\_\_\_\_